

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe		PROTOKÓŁ KONTROLI LĄDOWISKA			Data i godzina przeprowadzonej kontroli 22.08.2022	
Zarządzający lądowiskiem		Szpital im. Stefana Wyszyńskiego w Łomży				
Nazwa lądowiska / Nr ewidencyjny ULC / Nr ewidencyjny w Instrukcji Operacyjnej cz. C LPR (H....)		Szpital Łomża ULC 114 H566				
Skład zespołu kontrolującego		Marcin Redek				
Przedstawiciel Zarządzającego		P. Wiśniewski tel. 606 632 738				
Użyte skróty oznaczają: (zaznaczyć „x” odpowiednio)		S - Spełnia standardy związane z punktem listy kontrolnej		NS - Nie spełnia wszystkich standardów związanych z punktem listy kontrolnej		ND - Nie dotyczy
L.p.	Oceniany element	Wymagania			Opis sprawdzenia/Uwagi	
		S	NS	ND		
1	2	3	4	5	6	
I DOKUMENTACJA						
1	Dokument potwierdzający możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska	✓				
2	Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (jeśli dotyczy)			✓		
3	Opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (jeśli dotyczy)			✓		
4	Dokumentacja kartograficzna - mapy		✓			
5	Dokumentacja kartograficzna - profile pól wznoszenia i podejścia		✓			
6	Instrukcja operacyjna lądowiska (dostępność dla załogi S - ca)	✓	✓			
7	Plan ratowniczy lądowiska		✓		wymaga aktualizacji	
8	Instrukcja Operacyjna lądowiska		✓		wymaga aktualizacji	
9	Znajomość obsługi urządzeń sterowania oświetleniem przez personel SOR (Izby Przyjęć)	✓				
10	Znajomość obsługi, środków łączności ze śmigłowcem przez personel SOR (Izby Przyjęć) (w polu uwagi-kol. „6” obok - wpisać aktualny nr tel. SOR / IP - kontakt dla załóg / dyspozytorów LPR)	✓				
11	Dziennik Gotowości Lądowiska (zalecane)		✓		Brak	
II OCENA STANU TECHNICZNEGO						
A POLE WZLOTÓW / PAS STARTOWY						
1	FATO Wymiary (kształt_ kwadrat, prostokąt, okrąg)		✓		Prostokąt 40x50	
2	Znaczniki granicy pola wzlotów		✓			
3	Strefa przyziemienia – TLOF Wymiary (kształt)	✓			Kwadrat 15x15	
4	Stan ogólny nawierzchni	✓				
5	Znak identyfikacyjny lądowiska przyszpitalnego (krzyż, litera H)	✓				
6	Zabezpieczenia terenu poza czołowymi granicami pola wzlotów (ozn. przeszkód poza terenem lądowiska - linie SNWN, maszty, budynki)		✓			
7	Ocena wizualna powierzchni podejścia i wznoszenia (1:6 dla naziemnych na dystansie 1km; 4,5% dla wyniesionych na dystansie 3km; sprawdź zgodność z dok. kartograficzną - I-Dokumentacja, pkt 5)	✓				
8	Ocena wizualna przeszkód w rejonie lądowiska		✓		Brak przeszkód w rejonie lądowiska	

9	Ogrodzenie i oznakowanie terenu lądowiska		✓	
B	OZNAKOWANIE ŚWIATŁAMI, ŚWIETLNY SYSTEM PODEJŚCIA			
1	Światła krawędziowe FATO (barwa)	✓		białe
2	Światła strefy TLOF (barwa)	✓		białe
3	Światła kierunku podejścia (barwa, rozstaw*)	✓		białe
4	Oświetlenie ogólne lądowiska (naświetlacze, halogeny, ustawienie, sprawdzenie rozdzielności załączania światła nawigacyjnych i oświetlenia ogólnego)	✓		
5	Światłne urządzenia wspomagające lądowanie HAPI/APAPI		✓	
6	Światłne urządzenia wspomagające lądowanie, SAGA lub równoważne		✓	
7	Oświetlenie: wł.-wyl./sterowanie (pulpit, radiowe#, inne) (*podać częstotl., sposób sterowania radiem – zalecane 3,5, 7 impulsów > 10, 30, 100%, jeśli inny > zalecić)	✓		
C	INFRASTRUKTURA			
1	Wskaźnik kierunku wiatru (oświetlenie, stan rękawa, oświetlenie przeszkodowe)		✓	Brak na budyńku szpitała
2	Lampa identyfikacyjna lądowiska	✓		
3	Oznakowanie przeszkodowe dzienne		✓	Brak znaków i krawędzi
4	Oznakowanie przeszkodowe nocne	✓		
5	Monitoring (kamery CCV, rejestrator obrazu)	✓		
6	Zabezpieczenie pożarowe (gaśnice, Punkt p.poż.)	✓		
7	Zabezpieczenie ratownicze lądowiska (sprzęt ratowniczy na lądowiskach wyniesionych zgodnie z cz. 6 Załącznika 14 tom II ICAO)		✓	
8	Dojazd do lądowiska	✓		
III	PODSUMOWANIE I WNIOSKI			
A	Opis			
1	Brak nieprawidłowości oznakowania			
2	Brak wskazywania kierunku wiatru na budyńku szpitała			
3	Brak oznakowania przeszkodowego dziennego na budyńku szpitała			
4	Nieprawidłowo zabezpieczenie lądowiska przez osobę postępującą			
B	Zalecenia zespołu kontrolującego			
1	Dostosować lądowisko i instrukcję operacyjną do wymagań Rozporządzenia MZ z 2019 r. dot. SOR			
2	Zamontować wskaźnik kierunku wiatru na budyńku szpitała			
3	Przewidzieć oznakowanie lądowiska zgodnie z Rozporządzeniem MZ z 2019 r. o SOR			
C	Do treści Protokołu kontroli Przedstawiciel Zarządzającego zgłasza uwagi	TAK**	NIE	** - Oddzielny Załącznik
D	Data i podpis przedstawicieli Zarządzającego 22.08.2022r. Wiesław Winiarski	Data i podpisy Zespołu Kontrolującego 22.08.2022r. Marek Rudański		

* zgodność z zał. Nr 1 do Rozporządzenia Min Zdr o SOR, a w przypadku lądowisk wyniesionych – zgodność z Załącznikiem 14 t. II ICAO